



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(आ.व. २०८०/०८१)



बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।


प्रस्तुतीकरण
विकास गैरे
(अधिकृत छैठौं)

मिति: २०८१।०६।०८

मायादेवी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बरेवा, रुपन्देही



मायादेवी गाउँपालिकाको परिचय...



स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:५००००), नापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

मायादेवी गाउँपालिका	
जम्मा वडा	८
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)	७२.४४
कुल जनसंख्या (२०७८)	५६,१७०
जनघनत्व	७७५ जना प्रति वर्ग कि.मि

स्वास्थ्य संस्था	
स्वास्थ्य संस्था	४
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	४
वर्धिङ्ग सेन्टर	१
आयुर्वेद औषधालय	१

विद्यालय	
सामुदायिक विद्यालय	२०
संस्थागत विद्यालय	२८
धार्मिक मदरसा	९



मायादेवी गाउँपालिकाको परिचय...



सिमाना

- पुर्व: सिद्धार्थनगर नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपालिका
- पश्चिम: लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिका
- उत्तर: सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिका
- दक्षिण: कोटहीमाई गाउँपालिका र भारतको सिमाना रहेका छन् ।

प्रमुख नदी खोला: दानव, तिनाउ, घाघरा

पर्यटकीय, धार्मिकस्थल: प्रकटेश्वर मन्दिर र मायादेवी पार्क

बरवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल ।



गाउँपालिकाको आ.व. ०८०/८१ को वित्तिय प्रगति



शिर्षक	स्वीकृत बजेट (र)	बजेटको स्रोत	निकास	खर्च	प्रतिशतमा
चालू खर्च	३६८३३३०००	नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार समानिकरण, सशर्त अनुदान, राजस्वा बाडफाँट र आन्तरिक स्रोत	२९१२३१७७२.९२	२९१२३१७७२.९२	७९.०६%
पूँजीगत खर्च	१८४७७४३२६	नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार समानिकरण, सशर्त अनुदान, राजस्वा बाडफाँट र आन्तरिक स्रोत	११८१०६८४७.७२	११८१०६८४७.७२	६३.९१%
कुल बजेट	५५३१०७३२६		४०९३३८६२०.६४	४०९३३८६२०.६४	७४%

योजनाहरूको विवरण



- रु. ५ लाख सम्मको योजनाहरूको संख्या: २०८
- रु. ५ लाख भन्दा माथीका योजनाहरूको संख्या: १०८
- कुल योजनाहरूको संख्या: ३१६

मायादेवी गाउँपालिका

बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



गाउँपालिकावाट सम्पादित मुख्य-मुख्य योजना/कार्यक्रमहरू



सि.नं.	योजना कार्यक्रमहरू	स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यन्वयन ढाँचा/ (ठेक्का,उ.स.,साझेदारी)
१	सिचाई बोर जडान	वडा नं ५	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	उ. स.
२	बरेईमाई मन्दिर निर्माण, नाली निर्माण तथा पि.सि.सि. ढलान	वडा नं ३	१,३००,०००.०	१,३००,०००.०	उ. स.
३	उचमी गाउँमा आर.सि.सि. ढलान	वडा नं ८	१,६००,०००.०	१,६००,०००.०	उ. स.
४	भिलरहवा माबिमा भवन निर्माण	वडा नं २	१,०००,०००.०	भुक्तानी बाकी	उ. स.
५	सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती	वडा नं ६	२,२००,०००.०	२,२००,०००.०	उ. स.
६	शान्ती पथमा पिसीसी ढलान तथा पक्की नाली निर्माण	वडा नं ८	१,५००,०००.०	१,५००,०००.०	उ. स.
७	मदरसा दारुल हुदा इस्लामिया सेमरहना शौचालय तथा अधुरो भवन निर्माण	वडा नं ५	१,५००,०००.०	१,५००,०००.०	उ. स.
८	वडा स्तरीय पि.सि.सि. ढलान वडा नं. -२	वडा नं २	२,०००,०००.०	२,०००,०००.०	उ. स.



गाउँपालिकावाट सम्पादित मुख्य-मुख्य योजना/कार्यक्रमहरू



सि.नं.	योजना कार्यक्रमहरू	स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यन्वयन ढाँचा/ (ठेक्का,उ.स.,साझेदारी)
९	बालेबगियामा नाली निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने	वडा नं ८	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	उ. स.
१०	वडा स्तरीय ग्राभेल तथा माटो पटान	वडा नं ३	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	कोटेसन
११	वडा स्तरिय कृषि सिचाई बोर जडान वडा नं.२	वडा नं २	१,०००,०००.०	१,०००,०००.०	उ. स.
१२	महदेइया सुरवल बाटो पि.सि.सि. ढलान मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण	वडा नं १	१,०००,०००.०	सम्झौता	उ. स.
१३	(पालिका तर्फको समपुरक कोष)	मायादेवी गा.पा.	४,८६१,०००.०	क्रमागत	ठेक्का
१४	सिटि हस्पिटल जाने सडक स्तरोन्नती	मायादेवी ८	५०,००,०००.०	३,३६२,६९०.२९	ठेक्का
१५	पचविरवा देखि भिलरहवा जाने सडक स्तरोन्नती	मायादेवी २	५०,००,०००.०	३,५३०,३६४.२०	ठेक्का
१६	नौकट्टी देखि दुर्गौलिया जाने सडक स्तरोन्नती	मायादेवी ६	५०,००,०००.०	३,०७१,३०३	ठेक्का



गाउँपालिकावाट सम्पादित मुख्य-मुख्य योजना/कार्यक्रमहरू



सि.नं.	योजना कार्यक्रमहरू	स्थान	विनियोजित बजेट	खर्च भएको बजेट	कार्यन्वयन ढाँचा/ (ठेका,उ.स.,साझेदारी)
१७	दुर्गौलिया भंसार जाने सडक स्तरोन्नती	मायादेवी ६	३२,५०,०००.०	२,०१५,६२३	ठेका
१८	सहिद पार्क निर्माण	मायादेवी ३	५०,००,०००.०	२,७३७,१०१.३७	ठेका
१९	गाउँपालिका कम्पाउण्ड वाल निर्माण	मायादेवी ३	५०,००,०००.०	४,०९१,८०७.३७	ठेका
२०	१५ बेड हस्पिटल निर्माण	मायादेवी ३	निरन्तर	निरन्तर	ठेका
२१	शिव मन्दिर देखि सियारी जाने सडक मर्मत	मायादेवी ८	२९,००,०००.०	१,९७०,७२४	ठेका
२२	दानव तिनाउ नदि लिफ्टिङ सिचाई कार्यक्रम	मायादेवी ५	२५,००,०००.०	२५,००,०००.०	उ. स.

बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था



गत आ.व. सम्म फछ्यौट अंक र प्रतिशत 0%

- गत आ.व. सम्म फछ्यौट अंक र प्रतिशत

हाल सम्मको बेरुजुको अवस्था: १९०८२२०००

कुल बेरुजु	पेशकी बेरुजु(रु.)	असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु (रु.)	नियमित गर्नुपर्ने (रु.)	अन्य वेरुजु
१९,०८,२२,०००	१७,६३,०००	२,४२,२६,०००	१६,४८,३३,०००	

पहल:लेखा समितिको गठन र वेरुजु पछ्यौटको लागि अध्ययन सुरु

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



सम्पन्न भएका योजना/कार्यक्रमबाट हासिल भएका मुख्य उपलब्धि



- सिचाइ सुविधाको कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको
- सडक सञ्जालको विस्तारले यातायातको सहज पहुँच मद्धत
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार
- सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणमा मद्धत
- + सुरक्षित नागरिक आवास वटा ९३

बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



सम्पन्न हुन नसकेका योजना/कार्यक्रमहरु र कारण



- . अख्तियारमा मुद्धा
- . रकमको अभाव



बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



मुख्य समस्या/चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू



- कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विच विस्वासको वातावरण निर्माण नहुनु ।
- स्विकृत बजेट र वास्तविक बजेट विचको असमनता देखिनु ।
- बजेट समयमा निकास नहुनु ।
- अन्तर सरकार सरकारी निकाय विच समन्वयको अभाव ।
- विकासका लाभग्राहीहरूले विकासको लाभ प्रति अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु ।

बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल ।



गाउँपालिकाको चालु आ.व.०८१।८२ स्विकृत बजेट



शिर्षक	विनियोजन (रु)	कैफियत
चालू तर्फ	४०,८७,३६,०००	
पूँजीगत तर्फ	२८,०४,१७,०००	
कुल बजेट	६८,९१,५३,०००	

भायादेवी गाउँपालिका

बरेवा, रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



योजना तथा कार्यक्रमका केहि झलकहरू



निर्माण हुदै गरेको १५ शैया अस्पताल



योजना तथा कार्यक्रमका केहि झलकहरू



अस्पताल कर्मचारी आवास
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल।



योजना तथा कार्यक्रमका केहि झलकहरू



गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन



योजना तथा कार्यक्रमका केहि झलकहरू



निर्माणधीन शाहिद पार्क



योजना तथा कार्यक्रमका केहि झलकहरू



खडवा पुल लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल ।